

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
OBRA: CORONA DEL TORNAVIAS - REPARACION DE SANITARIOS



SEDE MIGUELETE

ANEXO 1 - RELEVAMIENTO ETAPA 1

MAYO 2017

RUBROS	SS - TORNAVIAS 4			PB - TORNAVIAS 1		PB - TORNAVIAS 3		PA - TORNAVIAS 1		PA - TORNAVIAS 3	
	BAÑO 6			BAÑO 3		BAÑO 2		BAÑO 10		BAÑO 8	
	HOMBRES	DISC	DAMAS	HOMBRES	DAMAS	-	DAMAS	HOMBRES	DAMAS	HOMBRES	DAMAS
Revestimientos			Reponer venecitas azules (1 plancha)				Reponer venecitas naranja (1 plancha) y negra (tipo murvi)	Reponer venecitas negras (1 plancha)	Reponer venecitas negras (1 plancha)	Reponer venecitas naranjas (1 plancha)	Reponer venecitas naranjas (1 plancha)
Mobiliario			2 Cerradura toilet	2 Cerradura toilet			4 Cerradura toilet			3 Cerradura toilet, reparar bisagras en 3 puertas toilet	
Cielorraso			Reparar ajuste 0,2x3 m (colocar cinta tramada, masillar)				Reparar ajuste 0,2x3 m (colocar cinta tramada, masillar)	Reparar ajuste 0,2x3 m (colocar cinta tramada, masillar)	Reparar ajuste 0,2x3 m (colocar cinta tramada, masillar)		
Inst. Eléctrica			Chequear elect.				Reponer 2 louver artefacto redondo de embutir + 6 lámparas	Ver iluminación	Ver iluminación	Reponer 18 lámparas artefacto embutido	Reponer 24 lámparas artefacto embutido
Inst. Sanitaria	Reponer 1 tapa 1º	Colocación 1 barral disc.	Reemplazar 1 valv. Pressmatic Lº, 2 tapa DAI IDEAL	Reemplazar 2 valv. Pressmatic Mº, 1 destapación Mº. Reponer 1 llave de paso, 1 rejilla PPA 12x12 cm, 2 tapas DAI	Reemplazar 1 valv. Pressmatic Lº y desague Lº, reponer 2 tapas PPA 12x12 cm, 1 destapación Iº, 2 remplazos obturadores y botones			1 rejilla PPA 8x8 cm, 2 reemplaza tapa 1º	Reemplazar 3 tapas DAI IDEAL, reponer 2 obturadores, 3 percheros plásticos	1 rejilla PPA 15x15 cm, 1 rejilla PPA 8x8 cm, reponer 1 tapa mochila 1º Disc. Chequear provisión AF	Reemplazar 2 obturadores, 2 tapas DAI, 2 botones DAI
Pintura	Pintura completa		Pintura completa	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²), marco de puerta de acceso	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²), marco de puerta de acceso		Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²), marco de puerta de acceso	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²)	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²)	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²)	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²)
Varios									Reparar humedades, reparar bisabras ventana	Reemplazar tirador ventana	
Pintura Antecamaras				Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)		Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)
Pintura pared acceso				Pintura color actual (13 m²)		Pintura color actual (13 m²)		Pintura color actual (13 m²)		Pintura color actual (13 m²)	