

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN**  
**OBRA: UNSAM - CORONA DEL TORNAVIAS - REPARACION DE SANITARIOS**



**SEDE MIGUELETE**

**ANEXO 2 - RELEVAMIENTO ETAPA 2**

**MAYO 2017**

RUBROS	SS - TORNAVIA 6		PB - TORNAVIAS 2		PB - TORNAVIAS 6		PA - TORNAVIAS 2		PA - TORNAVIAS 6	
	BAÑO 5		BAÑO 1		BAÑO 4		BAÑO 7		BAÑO 9	
	HOMBRES	DAMAS	HOMBRES	DAMAS	HOMBRES	DAMAS	HOMBRES	DAMAS	HOMBRES	DAMAS
Revestimientos	Reponer venecitas rojo cereza (1 plancha)	Reponer venecitas rojo cereza (1 plancha)	Pegar zócalos, reponer venecitas verdes (1 plancha)	Reponer venecitas verdes (1 plancha)	Reponer venecitas rojo cereza (1 plancha)	Reponer venecitas rojo cereza (1 plancha)	Reponer venecitas verdes (1 plancha)	Reponer venecitas verdes (1 plancha)	Reponer venecitas rojo cereza (1 plancha)	Reponer venecitas rojo cereza (1 plancha)
Mobiliario			Mamparas: Deterioradas extremo inferior, remover, cortar, recolocar.	1 Cerradura toilet					2 Cerradura toilet	
Cielorraso	Reparar ajuste 0,2x3 m (colocar cinta tramada, masillar)	Reparar ajuste 0,2x3 m (colocar cinta tramada, masillar)	Reparar ajuste 0,2x3 m (colocar cinta tramada, masillar). Reponer dos piezas 60x60 cm	Reparar ajuste 0,2x3 m (colocar cinta tramada, masillar)		Reemplazar 4 paneles 60x60 cm				
Inst. Eléctrica			Reponer 2 louver artefacto redondo de embutir + 6 lámparas	Reponer 2 louver artefacto redondo de embutir + 6 lámparas		Reponer 1 louver artefacto redondo de embutir + 3 lámparas		Reponer 6 lámparas artefacto plafón	Reponer 9 lámparas artefacto embutido	Reponer 18 lámparas artefacto embutido
Inst. Sanitaria	3 rejillas PPA 8x8 cm, 1 reemplazo tapa Iº, reacomodar línea provisión dispenser	Reemplazar 1 valv. Pressmatic Lº, 5 tapa DAI IDEAL, reponer 2 tapas PPA 8x8 cm, 1 destapación Iº	Reparar 2 botones de DAI, reponer tapa mochila disc., reponer 1 tapa PPA 8x8 cm	Reparar 4 botones de DAI, reponer tapa mochila disc., reponer 1 tapa PPA 8x8 cm	Reemplazar 1 valv. Pressmatic Mº, 2 rejillas PPA 12x12 cm, 1 destapación Iº, 1 reemplazo obturadores y botones	Reemplazar 1 valv. Pressmatic Lº, 1 tapa Iº, llave de paso	1 rejilla PPA 8x8 cm, 4 tapas DAI Iº IDEAL, reemplazar 3 obturadores DAI, reponer 1 tapa mochila Iº Disc. Chequear provisión AF	Reemplazar 1 botón, 1 obturador, 1 tapa DAI	Reponer 2 rejillas PPA, 1 válvula Pressmatic Lº, 2 obturadores, 2 tapas DAI, 2botones DAI, 1 destapación Iº	Reemplazar barral disc., 1 valv. Pressmatic Lº
Pintura	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²)	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²)	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²), marco de puerta de acceso	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²), marco de puerta de acceso	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²), marco de puerta de acceso	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²), marco de puerta de acceso	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²) Pintura plafones metálicos (12u.)	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²) Pintura plafones metálicos (12u.)	Pintura completa cielorraso (22 m²), pintura completa zócalo cielorraso (7,52 m²)	
Varios	Reparar humedades			Reemplazar traba ventana externa						
Pintura Antecamaras	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)	Pintura marco puerta acceso, pintura paredes y cielorraso (17 m²)
Pintura pared acceso	Pintura color actual (13 m²)		Pintura color actual (13 m²)		Pintura color actual (13 m²)		Pintura color actual (13 m²)		Pintura color actual (13 m²)	